

附件十、新北市自辦市地重劃區工程查核

新北市自辦市地重劃公共設施工程查核表

重劃區名稱： 查核日期：		☐ 總工程進度達____%定期查核 ☐ 不定期查核
名 稱	抽 查 項 目	
施工品質	☐ 1、道路工程： ☐ 路床、 ☐ 級配、 ☐ 瀝青混凝土、 ☐ 其他：_____ ☐ 2、雨水下水道工程： ☐ 箱涵、 ☐ 側溝、 ☐ 集水井、 ☐ 其他：_____ ☐ 3、污水下水道工程： ☐ 污水管試水、 ☐ TV 檢視、 ☐ 其他：_____ ☐ 4、路燈工程： ☐ 基座、 ☐ 燈桿、 ☐ 燈具、 ☐ 其他：_____ ☐ 5、公園綠地工程： ☐ 植栽、 ☐ 步道、 ☐ 燈具、 ☐ 其他：_____ ☐ 6、其他工程： ☐ 橋樑工程、 ☐ 整地工程、 ☐ 擋土牆、 ☐ 其他：_____ 缺點：	
環境管理	☐ 1、工地是否保持清潔(如開挖後土方或廢棄物是否依規定運棄)，施工污染路面或溝內淤積物是否隨時清理。 ☐ 2、工程材料、施工機具堆置之情形。 ☐ 3、施工範圍內是否有塵土飛揚之情形。 ☐ 4、民情反映事項之處理情形。 ☐ 5、施工破壞之既有設施是否修復完整。 缺點：	
安全管理	☐ 1、施工路段行車安全設施之設置情形。 ☐ 2、警示設備(含夜間警示燈)之設置情形。 ☐ 3、施工人員是否配戴安全帽。 ☐ 4、模板支撐、鷹架設施設置情形。 ☐ 5、開挖低窪處護欄、護網之設置情形。 ☐ 6、乙炔、氧氣、油料等危險易燃物之存放位置。 缺點：	
工程進度	☐ 1、預定進度與實際進度之稽查。 ☐ 2、本工程與各類管線工程配合之情形。 ☐ 3、落後工程趕工計畫之執行情形。 ☐ 4、承包商專任工程人員督導執勤情形。 缺點：	
督導結果及建議事項		

註：為利加速後續作業，查核所需相關費用得經重劃會評估屬實施平均地權所必需之費用及相關支出由平均地權基金代收代付。