

附表一：考核表

編號	考評項目	考評內容(請擇一勾選)	給分區間	備註
R1 道路	R1-1 道路鋪面平整度	<input type="checkbox"/> 鋪面平整 <input type="checkbox"/> 部分鋪面不平整(輕微坑洞、龜裂、車轍、有粒料剝落分離、冒油等損壞現象)、或挖埋回填後表面不平整 <input type="checkbox"/> 多數區域不平整 <input type="checkbox"/> 全區路段破壞嚴重	91~100 71~90 61~70 30~60	
	R1-2 道路鋪面與人/手孔蓋銜接處狀況	<input type="checkbox"/> 該路段人手孔蓋銜接處表面平整、無高差、無鬆動之現象 <input type="checkbox"/> 銜接處略微不平整、高差凹陷或隆起約1.5公分範圍內者 <input type="checkbox"/> 銜接處明顯不平整、高差凹陷或隆起約1.5公分範圍以上者 <input type="checkbox"/> 銜接處未填補，或有明顯坑洞或高差 <input type="checkbox"/> 該路段無人手孔蓋(勾選此項時，則本項不予計分，權重移至他項目)	91~100 71~90 61~70 30~60	
R2 整體排水	R2-1 排水設施結構體、水溝蓋版或預鑄蓋版損壞情況	<input type="checkbox"/> 設施完善 <input type="checkbox"/> 設施完善，僅部分遭遮蔽 <input type="checkbox"/> 少數設施損壞，但不影響排水功能 <input type="checkbox"/> 嚴重設施損壞或溝蓋遺失 <input type="checkbox"/> 喪失排水功能 <input type="checkbox"/> 自然排水(勾選此項時，則本項不予計分，權重移至他項目)	86~100 71~85 61~70 41~60 0~40	
	R2-2 道路水溝蓋版或預鑄蓋版遭占用情況	<input type="checkbox"/> 完全無占用 <input type="checkbox"/> 少部分占用，但不影響排水功能 <input type="checkbox"/> 1/3以上路段遭占用，影響排水功能 <input type="checkbox"/> 1/2以上路段遭占用，嚴重影響排水功能 <input type="checkbox"/> 喪失排水功能 <input type="checkbox"/> 自然排水(勾選此項時，則本項不予計分，權重移至他項目)	86~100 71~85 61~70 41~60 0~40	
	R2-3 溝內通水狀況	<input type="checkbox"/> 溝內無雜物且通水良好 <input type="checkbox"/> 溝內少部分雜物但無淤積，不影響排水功能 <input type="checkbox"/> 溝內雜物或淤泥占斷面1/3以上，影響排水功能 <input type="checkbox"/> 溝內雜物或淤泥阻塞，嚴重影響排水功能 <input type="checkbox"/> 喪失排水功能 <input type="checkbox"/> 自然排水(勾選此項時，則本項不予計分，權重移至他項目)	86~100 71~85 61~70 41~60 0~40	

編號	考評項目	考評內容(請擇一勾選)	給分區間	備註
T 交通工程	T1 道路交通標誌、標線標示內容之正確性、辨識度或損壞狀況	<input type="checkbox"/> 標誌、標線設置適當、內容正確且無損壞 <input type="checkbox"/> 標誌、標線設置適當、內容正確但部分損壞 <input type="checkbox"/> 少數(未滿30%)標誌、標線設置不適當、或標示內容有誤，或標誌、標線損壞 <input type="checkbox"/> 多數(30%以上)標誌、標線設置不適當、或標示內容有誤，或標誌、標線嚴重損壞 <input type="checkbox"/> 無需設置標誌、標線(勾選此項時，則本項不予計分，權重移至他項目)	91~100 81~90 61~80 30~60	
S 人行環境	S1 人行道鋪面平整度	<input type="checkbox"/> 鋪面平整無破損 鋪面不平整或破損及積水面積佔總人行道面積： <input type="checkbox"/> 未滿10% <input type="checkbox"/> 10%~50% <input type="checkbox"/> 超過50%或有影響通行安全之情況 <input type="checkbox"/> 無設置人行道	81~100 61~80 41~60 1~40 0	
	S2 人行道暢行性	<input type="checkbox"/> 通行無阻(全段淨寬1.5公尺以上) <input type="checkbox"/> 可連續通行，惟部分公共設施未設置於公共設施帶(1.5公尺以上) 部分阻礙情況： <input type="checkbox"/> 人行道上遭阻礙，但輪椅族可通行 <input type="checkbox"/> 人行道上遭阻礙，尚可步行通過 <input type="checkbox"/> 行人通行困難或阻斷 <input type="checkbox"/> 無設置人行道	91~100 71~90 61~70 41~60 1~40 0	
	S3 人行道無障礙設施	<input type="checkbox"/> 設有相關設施且維護良好(含路緣斜坡、導盲設施) <input type="checkbox"/> 設有設施但無法發揮功能 <input type="checkbox"/> 缺乏部分設施 <input type="checkbox"/> 設施不良影響通行安全 <input type="checkbox"/> 完全未設相關設施或無設置人行道	81~100 61~80 41~60 1~40 0	
	S4 人行道淨高度	人行道淨高度是否達2.1公尺	每處扣5分	
D 道路挖掘管理	D1 道路挖掘許可證申請資料	<input type="checkbox"/> 相關申請文件齊備、內容正確、計畫型及新建房屋整合案件確實整合且於15日內審核完成 <input type="checkbox"/> 相關申請文件齊備、計畫型及新建房屋整合案件確實整合且於15日內審核完成，但部分內容有誤 <input type="checkbox"/> 少數(未滿30%)文件不齊、內容有誤、計畫型及新建房屋整合案件未確實整合或未於15日內審核完成 <input type="checkbox"/> 多數(30%以上)文件不齊、內容有誤、計畫型及新建房屋整合案件未確實整合或未	91~100 81~90 61~80 31~60	由考評主辦機關逕依權重評量，委員免評分

編號	考評項目	考評內容(請擇一勾選)	給分區間	備註
		於15日內審核完成		
	D2 道路挖掘接管結 案資料	<input type="checkbox"/> 品管照片、GML圖資、接管照片完整且於2 個月內完成結案 <input type="checkbox"/> 品管照片、GML圖資、接管照片完整但部分 未於2個月內完成結案 <input type="checkbox"/> 少數(未滿30%)品管照片、GML圖資、接 管照片不完整或未於2個月內完成結案 <input type="checkbox"/> 多數(30%以上)品管照片、GML圖資、接 管照片不完整或未於2個月內完成結案	91~100 81~90 61~80 31~60	
C 側溝 附掛 纜線	C1 道路側溝附掛纜 線檢查績效	分數= (受評單位一整年度抽查側溝纜線附掛情形之次數)÷12× 100		
	C2 道路側溝附掛纜 線文件管理	分數= (抽查申請文件之正確歸檔數目)÷(抽查申請文件之總數 量)×100		
P 執行 績效	P1 補助區公所工程 案執行績效	分數= (前一年度1月1日至7月31日間本府核定補助案件已於前 一年度12月31日前實支數總和)÷(前一年度1月1日至7月 31日間本府核定補助案總金額)×100		
	P2 年度預算執行績 效	分數= (前一年度本府核定預算實支數總和)÷(前一年度本府核 定預算總金額)×100		
H 道路巡查		製作巡查報告及檢查紀錄		由考評主辦 機關逕依權 重評量，委 員免評分
B 基本資料		建立及更新： B1 都市計畫道路現況調查表 B2 公路系統道路現況調查表 B3 人行道資料清查表 B4 車阻清查、拆除計畫及執行成效表		

註1：東區、北區、中西區、安平區、南區及安南等六區，T交通工程係由本府交通局管理維護，S人行環境、D道路挖掘管理及C側溝附掛纜線係由本府工務局管理，故該項不予計分。

註2：R1-2、R2、T等考評內容如屬「無人手孔蓋」、「自然排水」或「無需設置標誌、標線」者，該項目不予計分。

註3：永康區、新營區、仁德區、歸仁區、佳里區及善化區，提報路段須包含S人行環境，且提報長度至少300公尺；未提報者，除該項計0分，且未提報一條總成績扣2分。其餘區公所提報路段如包含S人行環境(長度至少200公尺)，每提報一條總成績加2分。

註4：P1項若區公所當年度未申請補助，該項目不予計分。

註5：不予計分項目，配分(權重)分攤至其他項目。